



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (จากบ้านหนองพวง-ไปป่าช้า) หมู่ที่ 5 บ้านหนองพวง	-งานปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร (จำนวน 32 ต้น) / งานปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร (จำนวน 2 ต้น) /งาน พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 สาย ระยะทาง 810 เมตร / งานติดตั้งล่อ ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 5 ชุด / งานติดตั้ง ชุดยึดโยงแรงต่ำ จำนวน 8 ชุด	303,000	6 ก.พ.69	/			302,728.68	อุดหนุนให้ รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการ

/1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา...

1.2 แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากที่น่านางทองมา กิ่งแก้ว- ไปป่าช้าสาธารณะ) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	255,000	1 เม.ย.69 – 30 ก.ย.69			/	0	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนายกิตติเดช สุขสุด- ไปบ้าน นายเรือง สีทอง หมู่ที่ 4 บ้านชุมดิน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	255,000	1 เม.ย.69 – 30 ก.ย.69			/	0	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากสวนนายสิงห์ สมสุข- ไปนายนายบัว คุณเลิศ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	255,000	1 เม.ย.69 – 30 ก.ย.69			/	0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายทางจากพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านอิโกฎิหมู่ที่ 8 ไปถึงบ้านหนองแขวงหมู่ที่ 1)	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	333,000	5 ก.พ.69 - 20 ก.พ.69	/			320,000	
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางจากถนนลาดยางทิศตะวันตก รร.อนุบาลโนนนารายณ์ – ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงทองสุขเจริญธรรม) หมู่ที่ 6 บ้านโนนสัน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	212,000	1 เม.ย.69 – 30 ก.ย.69			/	0	
6	โครงการก่อสร้างระบบวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน สายทางบ้านนางเสาร์ บุญดวง – บ้านนางระวีวรรณ คงพร้อม	ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 95 ท่อน / พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	236,000	1 เม.ย.69 – 30 ก.ย.69			/	0	
7	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.หนองหลวง	ขนาดอาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18.30 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	222,000	1 เม.ย.69 – 30 ก.ย.69			/	0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ขนาดอาคารกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	333,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
9	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง	ขนาดอาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	1,724,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
10	โครงการวางท่อสูบน้ำสายทางจากคลอง ตาเยาะ ไปถึงสระคึกฤทธิ์	งานวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริม เหล็ก (HDPE PE) ขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง 790 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	420,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง สายทางบ้าน นายวรวิช รามศรี ถึงบ้านนางคำจันทร์ สะสีสังข์	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	255,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหลวง	งานติดตั้งฝ้าเพดาน 70 ตารางเมตร / งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม 9 ชุด / งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม 8 ชุด / งานติดตั้งดวงโคม คาวาน์ไลน์ 16 จุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	237,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
13	โครงการจัดทำผังเมือง ตำบลหนองหลวง	เพื่อดำเนินโครงการจัดทำผังเมือง ตำบลหนองหลวง	10,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรอย่างยั่งยืน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม อาชีพตำบลหนองหลวง	เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม อาชีพตำบลหนองหลวง	50,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบล หนองหลวง	เพื่อดำเนินโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	100,000	10 ม.ค.69			/	0	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองหลวง	เพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหลวง	244,900	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		103,780	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสังฆาราม	เพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสังฆาราม	244,900	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		112,600	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชนโนนนารายณ์	เพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนโนนนารายณ์	330,615	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		136,575	
5	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 แห่ง	1,957,200	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		1,008,012	
6	อาหารเสริม (นม)	เพื่อดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน	1,848,534	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		1,571,061.35	

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการกีฬา อบต.หนองหลวง สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อดำเนินโครงการกีฬาอบต.หนองหลวง สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดองต่อต้านยาเสพติด	220,000	11 - 24 ต.ค.2568	/			220,000	
2	โครงการประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อดำเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษา	30,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
3	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ- ไหว้เจ้าแม่โพนนารายณ์	เพื่อดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ- ไหว้เจ้าแม่โพนนารายณ์	200,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
4	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง	70,000	24 พ.ย.2568			/	0	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
5	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ- ไหว้เจ้าแม่โพนนารายณ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินโครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ-ไหว้เจ้าแม่โพนนารายณ์	70,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
6	โครงการมหาสงกรานต์ ข้างจังหวัดสุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินกิจกรรม มหาสงกรานต์ข้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	15,000	6 มี.ค.2569	/			15,000	

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	15,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
2.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
3.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินโครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
4.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 1	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 1	20,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
5.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 2	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 2	20,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
6.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 3	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 3	20,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
7.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 4	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 4	20,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
8.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 5	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 5	20,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
9.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 6	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 6	20,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการฝึกอบรมวัคซีนเด็กจมน้ำ	เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมวัคซีนเด็ก จมน้ำ	70,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองหลวง	เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองหลวง	50,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
2	อุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนในการให้การสงเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ใน การให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	10,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	

3.6 แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ ขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุในตำบล หนองหลวง และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพของ อบต.หนองหลวง	9,802,800	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		4,985,200	
2.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการรายเดือนในพื้นที่ตำบลหนองหลวง	3,826,800	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		1,866,200	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ราย เดือนในพื้นที่ตำบลหนองหลวง	48,000	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		30,000	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	รื้อวัดที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลหนองหลวง	เพื่อดำเนินการรื้อวัดที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลหนองหลวง	20,000	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		0	

/4.2 แผนงานสาธารณสุข...

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะและดำเนินการ ธนาคารขยะ	เพื่อดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะและดำเนินการธนาคารขยะ	30,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	

4.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวน สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	เพื่อดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวน สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	10,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
2	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	เพื่อดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	20,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	50,000	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		39,380	
2.	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง	350,000	11 ม.ค.69	/			117,187	
3.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนนารายณ์	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนนารายณ์	45,000	1 ต.ค. 68	/			45,000	
4.	อุดหนุนการจัดรัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 อำเภอ โนนนารายณ์	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอโนนนารายณ์	40,000	1 ต.ค. 68	/			40,000	
5.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ	เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิง ปฏิบัติการ	40,000	30 มี.ค.69-3 เม.ย.69		/		0	
6	โครงการรวมพลังเทิดทูลปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อดำเนินโครงการรวมพลังเทิดทูลปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์	250,000	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		70,900	

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	80,000	27 ธ.ค.68 – 2 ม.ค.69	/			76,000	
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	80,000	1 เม.ย.69–30 ก.ย.69			/	0	
3.	โครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง	เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง	30,000	1 ต.ค.68–31 มี.ค.69	/			30,000	

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการบริหารจัดการระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉิน	300,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	
2.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลหนองหลวง	เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลหนองหลวง	20,000	1 เม.ย.69-30 ก.ย.69			/	0	