



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากที่นางทองมา ก้องแก้ว – ไปป่าช้าสาธารณะ) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	422,000	24 ธ.ค.67 – 6 ก.พ.68	/			420,000	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากสวน นายสิงห์ สมสุข- ไปนายนายบัว คุณเลิศ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	422,000	24 ธ.ค.67–28 ม.ค.68	/			420,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่สวนนายสมศักดิ์ สะสีสังข์ – ไปบ้านนางลา แก้วลอย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 188.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	118,000	9 ม.ค.68 - 24 ก.พ.68	/			117,000	

/ลำดับที่ 4...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางเพ็ญศรี นิลสมัย- ไปบ้านนางสมบูรณ์ ยิ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 300.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	188,000	24 ก.พ.68-10 เม.ย.68		/		0	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางจากบ้านนางสุทธา จันทร์นอก-ไปสวนนางบัวพันธ์ คุณเลิศ หมู่ที่ 4 บ้านชุมดิน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	422,000	14 ม.ค.68-11 มี.ค.68	/			420,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทาง จากที่นางลัดดาวัลย์ แหนบทอง – ไปที่นางนางสำราญ จันทร์กุล) หมู่ที่ 6 บ้านโนนสัน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	216,000	24 ก.พ.68-10 เม.ย.68		/		0	
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางจาก นายนายอุทัย เฟ่งพินิจ- ไปคลองตาแสง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสัน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	180,000	24 ก.พ.68-10 เม.ย.68		/		0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายสอน จำปาสี – ไปถึงสวนนายบุญเพ็ง วันทอง) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน	ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร กั้นรางกว้าง 0.30 เมตรผนังข้างหนา 0.10 เมตร ความยาว 165.00 เมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	323,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนายสุบิน ชื่นบาล- ไปบ้านนางจาร์-วรรณ เสาทอง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองพวง	ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร กั้นรางกว้าง 0.30 เมตร ผนังข้างหนา 0.10 เมตร ความยาว 125.00 เมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	247,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
10	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพ์ถนนลาดยาง) สายทางจากบ้านนางดา สะศรีสังข์ – ไปบ้านนางโสม สิงห์ทอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 78.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.50 ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	253,000	9 ม.ค.68-24 ก.พ.68	/			252,000	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพ์บคอนกรีตเดิม) (สายทางจากปากซอยประชาอุทิศ (บ้านนายทองพูน ช่อจำปา) – ไปบ้านนายคำทวน คางคำ) หมู่ที่ 8 บ้านอีโกฏิ	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	271,000	24 ก.พ.68-10 เม.ย.68		/		0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทห์บคอนกรีตเดิม) (สายทางจากบ้านนายทวีศักดิ์ รัตน์ศรี - ไปบ้านนางสาวประเทือง จันพยุง) หมู่ที่ 8 บ้านอิโกฏิ	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	434,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
13	โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหลวง	งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 180.00 ตารางเมตรงานติดตั้งประตู อะลูมิเนียม 5.00 ชุด งานติดตั้ง หน้าต่างอะลูมิเนียม 9.00 ชุด งานติดตั้งดวงโคมไฟ LED 40 ชุด	273,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
14	โครงการปรับปรุงหลังคา ที่ทำการ อบต.หนองหลวง	งานรื้อถอนวัสดุหลังคา 492.00 ตารางเมตร งานติดตั้งวัสดุ มุงหลังคา 509.50 ตารางเมตร	357,000	19 มี.ค.68-3 พ.ค.68		/		0	
15	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง	งานรื้อถอนวัสดุหลังคา 272.00 ตารางเมตร งานติดตั้งวัสดุหลังคา 272.00 ตารางเมตร งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 240.00 ตารางเมตร งานติดตั้งบาน ประตู 1.00 ชุด งานติดตั้งประตูม้วน เหล็ก 2.00 ชุด งานติดตั้งดวงโคม ไฟฟ้า 25.00 จุด	394,000	25 ก.พ.68-11 เม.ย.68		/		0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	จัดทำผังเมือง ตำบลหนองหลวง	เพื่อดำเนินโครงการจัดทำผังเมือง ตำบลหนองหลวง	10,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรอย่างยั่งยืน

## 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับกลุ่มอาชีพ บุคลากร อบต.หนองหลวง และผู้แทนชุมชน	เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับกลุ่มอาชีพ บุคลากร อบต.หนองหลวง และผู้แทนชุมชน	260,000	25 – 28 มี.ค. 68	/			235,000	

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

#### 3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบล หนองหลวง	เพื่อดำเนินโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	100,000	11 ม.ค.68			/	0	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองหลวง	เพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหลวง	338,716	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		81,000	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสังฆนาราม	เพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสังฆนาราม	302,425	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		81,000	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชนโนนนารายณ์	เพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนโนนนารายณ์	483,880	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		144,000	
5	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 แห่ง	1,840,400	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		917,818	
6	อาหารเสริม (นม)	เพื่อดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน	796,661	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		429,049.60	

### 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการกีฬา อบต.หนองหลวง สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อดำเนินโครงการกีฬาอบต.หนองหลวง สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดองต่อต้านยาเสพติด	220,000	11 - 24 ต.ค.2567	/			220,000	
2	โครงการประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อดำเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษา	25,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
3	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ- ไหว้เจ้าแม่โนนนารายณ์	เพื่อดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ- ไหว้เจ้าแม่โนนนารายณ์	200,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
4	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง	70,000	15 พ.ย.2567	/			69,100	
5	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ- ไหว้เจ้าแม่โนนนารายณ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินโครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ-ไหว้เจ้าแม่โนนนารายณ์	60,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
6	โครงการมหาสงกรานต์ ช้างจังหวัดสุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินกิจกรรม มหาสงกรานต์ช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	15,000	6 มี.ค.2568	/			15,000	

### 3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	15,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
2.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
3.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินโครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
4.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 1	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 1	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
5.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 2	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 2	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
6.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 3	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 3	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
7.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 4	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 4	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
8.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 5	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 5	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
9.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 6	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 6	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	ฝึกอบรมวัคซีนเด็กจมน้ำ	เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมวัคซีนเด็ก จมน้ำ	70,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	

3.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ ขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุในตำบล หนองหลวง และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพของ อบต.หนองหลวง	9,780,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		3,955,800	
2.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการรายเดือนในพื้นที่ตำบลหนองหลวง	3,800,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		1,581,200	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ราย เดือนในพื้นที่ตำบลหนองหลวง	48,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		18,000	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	รื้อวัดที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลหนองหลวง	เพื่อดำเนินการรื้อวัดที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลหนองหลวง	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		/		11,800	

/4.2 แผนงานสาธารณสุข...

#### 4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการคัดแยกขยะและการ บริหารจัดการขยะเปียกลด โลกร้อนในครัวเรือน	เพื่อดำเนินโครงการคัดแยกขยะและการ บริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนใน ครัวเรือน	40,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
2.	โครงการอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะและดำเนินการ ธนาคารขยะ	เพื่อดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะและดำเนินการธนาคารขยะ	30,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
3	โครงการคัดแยกขยะและการ บริหารจัดการขยะเปียกลด โลกร้อนในครัวเรือน	เพื่อดำเนินโครงการคัดแยกขยะและการ บริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนใน ครัวเรือน	40,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	

4.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	คลองสายน้ำใส คนไทยมีสุข	เพื่อดำเนินโครงการคลองสายน้ำใส คนไทยมีสุข	100,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
2.	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา	30,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
3	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	เพื่อดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
2.	ท้องถิ่นบริการประชาชน สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม	เพื่อดำเนินโครงการท้องถิ่นบริการ ประชาชน สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม	200,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
3.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนน นารายณ์	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนนารายณ์	45,000	1 ต.ค. 67	/			45,000	
4.	อุดหนุนการจัดรัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอ โนนนารายณ์	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอโนนนารายณ์	40,000	1 ต.ค. 67	/			40,000	
5.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	300,000	30 ต.ค.67-14 ธ.ค. 67	/			300,000	
6.	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและภาษีป้าย	เพื่อดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	40,000	14-15 ม.ค. 68	/			27,800	

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	80,000	27 ธ.ค.67 – 2 ม.ค.68	/			79,000	
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อดำเนินโครงการโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	80,000	1 เม.ย.68–30 ก.ย.68			/	0	

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการบริหารจัดการระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉิน	300,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	
2.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลหนองหลวง	เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลหนองหลวง	20,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			/	0	