



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการก่อสร้างโดมครอบเครื่องเล่นสร้างปัญญา	85,100.00	0.00	85,100.00			/	-	กองช่าง	
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองแวง (ศาลาประชาคม - หนองมะเขว)	301,000.00	0.00	301,000.00			/	-	กองช่าง	
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้าน หนองหลวง(นายสมศักดิ์ สะสีสังข์ - นางลา แก้วลอย)	134,600.00	0.00	134,600.00			/	-	กองช่าง	
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านขุมดิน (บ้านนางสุทธา จันทร์นอก - สวนนางบัวผัน คุณเลิศ)	494,600.00	473,000.00	21,600.00	/			11/04/2567 - 06/06/2567	กองช่าง	
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองพวง (หมู่บ้าน - ป่าช้า)	214,200.00	208,000.00	6,200.00	/			07/03/2567 - 19/04/2567	กองช่าง	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านอีโกฏิ (บ้านอีโกฏิ - บ้านหนองแวง หมู่ 1)	366,300.00	0.00	366,300.00			/	-	กองช่าง	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านอีโกฏิ (นายบุญถึง คุณเลิศ - นายราศี ทันทม)	84,600.00	81,000.00	3,600.00	/			11/04/2567 - 15/05/2567	กองช่าง	
8.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ (นางสา รวงศา - หนองแวง)	288,500.00	276,000.00	12,500.00	/			11/04/2567 - 20/05/2567	กองช่าง	
9.	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนโนนนารายณ์	120,000.00	97,000.00	23,000.00	/			25/09/2567 - 28/10/2567	กองช่าง	

/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ต/ป เริ่มต้น- ว/ต/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
10.	โครงการก่อสร้างระบบวางท่อระบายน้ำ หมู่ 7 บ้านโนนสัน (นางรวีวรรณ คงพร้อม- นางสีเหลือง แหนบทอง)	132,500.00	129,500.00	3,000.00	/			06/08/2567 – 23/09/2567	กองช่าง	
11.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ (นางทิพย์ สมสุข -นางจอมศรี พันนาม)	144,500.00	144,000.00	500.00	/			21/03/2567 – 24/04/2567	กองช่าง	
12.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ (นางบุปผา จันทร์ผยอง- นางสมหมายพันเลิศ)	78,600.00	78,000.00	600.00	/			21/03/2567 – 07/05/2567	กองช่าง	
13.	โครงการก่อสร้างอัมพรรย์	161,700.00	0.00	161,700.00			/	-	กองช่าง	
14.	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บขยะอันตราย	100,000.00	99,000.00	1,000.00	/			11/09/2567 – 21/10/2567	กองช่าง	
15.	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพทับ ถนนลาดยาง) หมู่ 3 บ้านหนองหลวง (นายเสาร์ จิตชื่น – นางสมัย โคนุช)	240,500.00	0.00	240,500.00			/	-	กองช่าง	
16.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนสัน (ด้านทิศตะวันตกวัดอีสานโนนสัน – ปู่ตา)	498,700.00	477,000.00	21,700.00	/			11/04/2567 – 04/06/2567	กองช่าง	
17.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม) หมู่ 8 บ้านอีโกฏิ (นางผกาพรรณ ระคนจันทร์ – นางเสาร์ ทันชม)	166,000.00	159,500.00	6,500.00	/			11/04/2567 – 15/05/2567	กองช่าง	
18.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง	35,400.00	0.00	35,400.00			/	-	กองช่าง	
19.	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน (นายฮวย คางคำ- นางพัช พุทธระสุ)	487,700.00	485,700.00	2,000.00	/			21/03/2567 – 31/05/2567	กองช่าง	

/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ต/ป เริ่มต้น- ว/ต/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
20.	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง	130,900.00	0	130,900			/	-	กองช่าง	
21.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางจากบ้านนายไสว สวัสดิ์ - ไปที่นายมีชัย ชัยพร) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง	143,300.00	117,000	26,300	/			16/08/2567 – 29/08/2567	กองช่าง	
22.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางจากตงปู่ตาบ้าน หนองพวง - ไปคลองตาเยาะ) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน	159,500.00	119,000.00	40,500.00	/			16/08/2567 – 29/08/2567	กองช่าง	
23.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากวัดบ้านหนองหลวง - ไปคลองตาเยาะ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง	489,000.00	473,000.00	16,000.00	/			23/08/2567 – 27/09/2567	กองช่าง	
24.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 6	34,982.92	34,982.92	0.00	/			01/09/2567 – 30/09/2567	กองช่าง	
25.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจาก บ้านนางทองมา ก้องแก้ว - ไปป่าช้าสาธารณะ) หมู่ 1 (บ้านหนองแวง)	294,000.00	290,000.00	4,000.00	/			20/08/2567 – 25/09/2567	กองช่าง	
26.	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับ ถนนลาดยาง) หมู่ 8 ศูนย์ออมทรัพย์เพื่อการผลิต- ศูนย์สาธิตประชารัฐ ม.8	383,600.00	350,000.00	33,600.00	/			20/08/2567 – 25/09/2567	กองช่าง	
รวม		5,769,782.92	4,091,682.92	1,678,100.00						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรอย่างยั่งยืน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตำบลหนองหลวง	60,000.00	0.00	60,000.00			/	-	สำนักปลัด	
รวม		60,000.00	0.00	60,000.00						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนนารายณ์	477,400.00	384,574.00	92,826.00	/			01/10/66 – 30/09/67	กองการ ศึกษาฯ	
2.	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง	358,050.00	241,551.00	116,499.00	/			01/10/66 – 30/09/67	กองการ ศึกษาฯ	
3.	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆาราม	238,700.00	183,286.00	55,414.00	/			01/10/66 – 30/09/67	กองการ ศึกษาฯ	
4.	โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองหลวง	100,000.00	35,000	65,000.00	/			13/01/67 – 13/01/67	กองการ ศึกษาฯ	
5.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,863,200.00	1,742,200	121,000.00	/			01/10/66 – 30/09/67	กองการ ศึกษาฯ	
6.	อาหารเสริม (นม)	992,158.00	462,949.80	529,208.20	/			01/10/66 – 30/09/67	กองการ ศึกษาฯ	
รวม		4,029,508.00	3,049,560.80	979,947.20						

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	15,000.00	13,000.00	2,000	/			18/06/2567 – 18/06/2567	สำนักปลัด	
2.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	60,000.00	55,050.00	4,950	/			09/03/2567 – 31/07/2567	สำนักปลัด	
3.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	10,000.00	10,000.00	0	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
4.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 1	20,000.00	20,000.00	0	/			28/08/2567-30/09/2567	สำนักปลัด	
5.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 2	20,000.00	20,000.00	0	/			28/08/2567-30/09/2567	สำนักปลัด	
6.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 3	20,000.00	20,000.00	0	/			28/08/2567-30/09/2567	สำนักปลัด	
7.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 4	20,000.00	20,000.00	0	/			28/08/2567-30/09/2567	สำนักปลัด	
8.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 5	20,000.00	20,000.00	0	/			28/08/2567-30/09/2567	สำนักปลัด	
9.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 6	20,000.00	20,000.00	0	/			28/08/2567-30/09/2567	สำนักปลัด	
10.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 7	20,000.00	20,000.00	0	/			28/08/2567-30/09/2567	สำนักปลัด	
11.	พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 8	20,000.00	20,000.00	0	/			28/08/2567-30/09/2567	สำนักปลัด	
รวม		245,000.00	238,050.00	6,950.00						

/3.3 แผนงาน...

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การ สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	10,000.00	10,000.00	0.00	/			01/10/2566 – 30/09/2567	สำนักปลัด	
รวม		10,000.00	10,000.00	0.00						

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลหนองหลวง	10,000.00	0.00	10,000.00			/	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการฝึกอบรมวัคซีนเด็กจมน้ำ	67,000.00	67,000.00	0.00	/			30/07/2567- 31/07/2567	สำนักปลัด	
รวม		77,000.00	67,000.00	10,000.00						

3.5 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	อุดหนุนจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย	20,000.00	0.00	20,000.00			/	-	กองการศึกษาฯ	
2.	โครงการกีฬาอบต.หนองหลวงสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดองต่อต้าน ยาเสพติด	220,000.00	220,000.00	0.00	/			12/10/2566 – 27/10/2566	กองการศึกษาฯ	
3.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ- ไหว้เจ้าแม่โนนนารายณ์	180,000.00	180,000.00	0.00	/			17/05/2567 – 19/05/2567	กองการศึกษาฯ	
4.	โครงการประเพณีลอยกระทง	60,000.00	59,909.00	91.00	/			27/11/2566 – 27/11/2566	กองการศึกษาฯ	
5.	ประเพณีบุญบั้งไฟ-ไหว้เจ้าแม่โนนนารายณ์	50,000.00	50,000.00	0.00	/			27/05/2567 – 27/05/2567	กองการศึกษาฯ	
รวม		530,000.00	509,909.00	20,091.00						

3.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,560,400.00	9,288,500.00	271,900	/			01/10/66 - 30/09/67	สำนักปลัด	
2.	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,625,600.00	3,622,200.00	3,400	/			01/10/66 - 30/09/67	สำนักปลัด	
3.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	0	/			01/10/66 - 30/09/67	สำนักปลัด	
รวม		13,216,000.00	12,940,700.00	275,300.00						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการ ขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน	40,000.00	19,500.00	20,500.00	/			05/09/2567 – 10/09/2567	สำนักปลัด	
2.	คลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข	60,000.00	0.00	60,000.00			/	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา	50,000.00	34,770.00	15,230.00		/		01/12/2566 – 30/09/2567	สำนักปลัด	
รวม		150,000.00	54,270.00	95,730.00						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	210,000	149,005	60,995	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
2.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000	4,165	10,835	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
3.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	422,000	422,000	0	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
4.	จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ	20,000	15,100	4,900	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
5.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโนนนารายณ์	45,000	45,000	0	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
6.	อุดหนุนการจัดรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอโนนนารายณ์	40,000	40,000	0	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
7.	อุดหนุนจังหวัดสุรินทร์ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
8.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ตำบลหนองหลวง	20,000	16,000	4,000	/			11/09/2567- 11/09/2567	สำนักปลัด	
9.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	80,000	75,200	4,800	/			29/12/2566 – 04/01/2567	สำนักปลัด	
10.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	80,000	79,200	800	/			11/04/2567 – 17/04/2567	สำนักปลัด	

/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป เริ่มต้น- ว/ด/ป สิ้นสุด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11.	โครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ ฉุกเฉิน	300,000.00	264,000.00	36,000.00	/			01/10/66 – 30/09/67	สำนักปลัด	
12.	จัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง	10,000.00	0	10,000.00			/	-	สำนักปลัด	
13.	ท้องถิ่นบริการประชาชนสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม	25,000.00	0	25,000.00			/	-	สำนักปลัด	
14.	จัดทำผังเมืองตำบลหนองหลวง	10,000.00	0	10,000.00			/	-	กองช่าง	
15.	รังวัดที่สาธารณะประโยชน์ตำบลหนองหลวง	20,000.00	0	20,000.00			/	-	กองช่าง	
16.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ผู้แทนชุมชน	235,000.00	217,380.00	17,620.00	/			27/02/2567 – 01/03/2567	สำนักปลัด	
รวม		1,552,000.00	1,347,050.00	204,950.00						
รวมทั้งสิ้น		25,739,290.92	22,408,222.72	3,331,068.20						

ปัญหาและอุปสรรค

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี